


COMUNE DI LENOLA

PROVINCIA DI LATINA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Socio Associazione Nazionale Città dell'Olio



Via Municipio, 8 C.A.P. 04025
Tel. 0771/595837 Fax 0771/588181
c.f. 81003310596

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA - URBANISTICA N. 309 DEL 11.12.2023

OGGETTO: Bando per contributi economici finalizzati all'implementazione del sistema RAEE (Misura A9 – Affidamento lavori per la realizzazione di una copertura per rifiuti RAEE presso l'isola ecologica sita in Via Ripa-CIG Z9E3B59FBB –Approvazione Stato finale.

Visto di compatibilità finanziaria attestante ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A punto 2 del d.l. 78-2009 convertito con legge 109/2009;

Il Resp.le UTC/ Urb.ca
f.to ing. Pietro D'Orazio

Data, 11.12.2023

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

**Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**
f.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data, 11.12.2023


Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg. 1067 del 14 DIC. 2023

L'addetto alla pubblicazione
f.to Immacolata Fasolo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 11.12.2023



Il Resp.le UTC/ Urb.ca
ing. Pietro D'Orazio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

nella persona dell'ing. Pietro D'Orazio, giusto Decreto Sindacale Comune di Campodimele (LT) n. 1 del 31.01.2020 con il quale viene conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica dell'UUI (Ufficio Unico Intercomunale) Campodimele, Lenola, Sperlonga a far data dal 03.02.2020;

PREMESSO che

- In data 6 giugno 2022 è stato pubblicato sui portali WEB del Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE) e dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) un apposito bando per contributi economici finalizzati all'implementazione del sistema RAEE, corredato di modello di domanda per l'ammissione al contributo da compilarsi esclusivamente "on line" e che a quella stessa data, è stato messo a disposizione dei Centri di Raccolta RAEE (CdR RAEE), sottoscrittori del portale del CdC;
- Il Comune di Lenola è sede di CdR e sottoscrittore del portale del CdC con codice assegnato "RC201590016896" ed ha quindi provveduto ad inserire la propria domanda di cui al protocollo .22_A0065;
- La predetta domanda è stata ammessa e affidata alle valutazioni di apposita commissione paritetica di cui al punto 9 del bando;
- La suddetta commissione ha approvato e pubblicato in data 7 novembre 2022 la graduatoria delle proposte ammesse;
- Il CdR di Lenola è rientrato nella graduatoria dei beneficiari;
- L'importo del contributo è pari ad euro 20.116,16, a fronte dei 23.666,07 dichiarati quali costo dell'iniziativa;
- Il CdC RAEE ha dato formale comunicazione di tale aggiudicazione al Comune di Lenola con lettera protocollo "Bando_2022/33_2022" del 7.11.2022, con la quale richiede altresì di perfezionare e formalizzare la convenzione di cui al punto 10 del bando tra ente beneficiario e CdC RAEE;
- Il contributo di cui sopra è stato iscritto in bilancio con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/11/2022;
- La predetta convenzione, firmata dal Legale Rappresentante del Comune di Lenola in data 15.12.2022 e dal Legale Rappresentante del CdC RAEE in data 28.12.2022, impegna il Comune di Lenola a realizzare una copertura per rifiuti RAEE presso l'isola ecologica di via Ripa entro e non oltre 12 mesi dalla pubblicazione della graduatoria (07.11.2022 - 06.11.2023);
- Con determina n.48 del 28.02.2023 del Responsabile dell'Area Tecnico-Urbanistica del Comune di Lenola è stata affidata alla Società PMF con sede a Roma, la progettazione di una copertura per rifiuti RAEE presso l'isola ecologica di via Ripa;
- In data 07.04.2023 è pervenuto, da parte della società PMF, il progetto definitivo (allegato in copia) per la realizzazione della copertura per rifiuti RAEE, assunto in pari data al protocollo dell'Ente al n. 3191;
- al progetto di cui prima è stato verificato e validato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. In data 07.04.2023 dal RUP;
- Il progetto è conforme all'impegno assunto in sede di domanda di partecipazione al bando;
- con deliberazione di G.C. n. 47 del 11.04.2023 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo al costo di € 23.666,07 come si evince dal sotto riportato quadro economico, in linea con gli impegni presi con la sottoscrizione della convenzione tra il Comune di Lenola e il CdC RAEE:

Comune di Lenola (LT)			
Progetto di realizzazione una copertura per il deposito e lo sroccaggio dei rifiuti RAEE presso l'Isola Ecologica Comunale - località Pozzavegli			
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
		Importo	% su totale
A	LAVORI		
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 13 162,38	
A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 756,34	
	TOTALE A)	€ 13 918,72	59%
B	FORNITURE		
	TOTALE B)	€ 0,00	0%
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C.1	Per Spese Tecniche		
C.1.1	Spese tecniche relative alle indagini preliminari, progettazione definitiva, alla diagnosi energetica, alla direzione lavori, alla contabilità, al collaudo tecnico-amministrativo, al CSP ed al CSE	€ 5 000,00	
C.1.2	CNPAIA su spese tecniche (C.1.3)	€ 200,00	
	Totale C.1)	€ 5 200,00	22%
C.2	Per Consulenze, Spese Amm.ve ed incentivi		
C.2.1	Attività di formazione, informazione e coinvolgimento delle utenze	€ 0,00	
C.2.2	0	€ 0,00	
C.2.4	Spese per Commissioni di gara	€ 0,00	
C.2.5	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)	€ 0,00	
	Spese C.U.C.	€ 0,00	
C.2.6	ANAC	€ 0,00	
	Totale C.2)	€ 0,00	0%
C.3	Per Imprevisti e lavori in economia		
C.3.1	Imprevisti	€ 1 828,62	
	Totale C.3)	€ 1 828,62	8%
	TOTALE C)	€ 7 028,62	30%
C	IVA		
D.1	IVA su lavori: 10% di A	€ 1 391,87	
D.2	IVA su forniture: 10% di B1-B4	€ 0,00	
D.3	IVA su spese tecniche: 22% di C.1	€ 1 144,00	
D.4	IVA su consulenze: 22% di C.2.1	€ 0,00	
D.4	IVA su assistenza e conduzione: 22% di C.2.2	€ 0,00	
D.5	IVA su imprevisti: 10% di C.3	€ 182,86	
	TOTALE D)	€ 2 718,73	11%
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C+D)	€ 23 666,07	100%
	CONTRIBUTO FINANZIATO (85% DEL PROGETTO)	€ 20 116,16	85%
	CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE (15% DEL PROGETTO)	€ 3 549,91	15%

- che per la realizzazione di tale intervento il 15% del progetto è a carico del comune;
- che con determinazione n. 164 del 28.07.2023 sono stati affidati i lavori per "Realizzazione di una copertura per rifiuti RAEE" alla ditta Guglietta Massimo impresa individuale p. iva 02386310599 con

sede in Lenola (LT) alla via Liverani per l'importo di € 13.030,76 oltre oneri della sicurezza di € 756,34 e oltre iva al 10% per un totale di € 15.165,81-CIG Z9E3B59FBB;

- con deliberazione n. 110 del 20/10/2023 si è proceduto all'approvazione della perizia di Variante dovuta ad imprevisti in sede di lavorazione, che il quadro economico finale è a costo invariato come segue:

		Importo	% su totale
A	LAVORI		
A.1	Importolavorisoggettoaribasso	€13299,14	
A.2	Importolavori-Maggiorioneri	€1479,98	
A.3	Maggiorioneri-Aumentoprezzi	€211,88	
A.5	Oneri sicurezza	€756,34	
	TOTALEA)	€15747,34	67%
B	FORNITURE		
	TOTALEB)	€0,00	0%
C	SOMMEADISPOSIZIONEDELL'AMMINISTRAZIONE		
C.1	PerSpeseTecniche		
C.1.1	Spesetecniche(Progett.ne -DL-Sicurezza)	€5000,00	
C.1.3	CNPAIASuspesetecniche(C.1.1+1.2)	€200,00	
	TotaleC.1)	€5200,00	22%
C.2	PerConsulenze,SpeseAmm.veed incentivi		
	TotaleC.2)	€0,00	0%
C.3	PerImprevistielavoriineconomia		
C.3.1	Imprevisti	€0,00	
	TotaleC.3)	€0,00	0%
	TOTALEC)	€5200,00	22%
D	IVA		
D.1	IVAsulavori:10%diA	€1574,73	
D.3	IVAsuspesetecniche:22%diC.1	€1144,00	
	TOTALED)	€2718,73	11%
	COSTOTOTALEDELPROGETTO(A+B+C+D+E)	€23666,07	100%

- con determinazione n. 266 del 20.10.2023 si è proceduto alla presa d'atto della rimodulazione del quadro economico e all'integrazione dell'impegno di spesa a favore della ditta Guglietta Massimo impresa individuale, per lavorazioni resosi necessarie per imprevisti in corso d'opera per un totale complessivo di € 2.156,26;

PRESO ATTO della nota prot 10059 trasmessa dalla D.L. - PMF nella persona dell'ing. Alberto Germani con la quale trasmette:

Verbale di ispezione cantiere del 29.09.2023 data di ultimazione dei lavori;

Relazione sulla contabilità finale; e certificato di regolare esecuzione;

Stato finale dei lavori redatto in data 16/10/2023 con un credito d'impresa dell'importo netto di € 15.747,34 iva esclusa per un totale di € 17.322,07;

VISTO l'art. 40 del D.Lgs 50/2016 e smi il quale sancisce l'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;

PRESO ATTO

- ✓ che il Codice Identificativo gara lavori è Z9E3B59FBB;
- ✓ delle dichiarazioni rese dall'operatore e della documentazione amministrativa trasmesse sulla piattaforma MEPA;
- ✓ della regolarità contributiva;

VISTO

- il D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm. ed ii;
- la L. n. 136/2010 e ss.mm. ed ii., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 recante Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato contabilità dello Stato;
- il D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, in particolare l'art. 23-ter, comma 3, e ss.mm. ed ii., ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, T.U. delle leggi sugli EE. LL.;

RAVVISATA la propria competenza, ai sensi ed in conformità della Legge 267/00;

DETERMINA

- **DI APPROVARE** la narrativa che precede la quale, espressamente richiamata, qui è da intendersi integralmente riportata per farne parte integrante e sostanziale;
- **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori di "Realizzazione di una copertura per rifiuti RAEE" presso l'isola ecologica in Via della Ripa trasmesso dalla D.L. - PMF nella persona dell'ing. Alberto Germani completo della seguente documentazione:
 - ✓ Verbale di ispezione cantiere del 29.09.2023 data di ultimazione dei lavori;
 - ✓ Relazione sulla contabilità finale; e certificato di regolare esecuzione;
 - ✓ Stato finale dei lavori redatto in data 16/10/2023 con un credito d'impresa dell'importo netto di € 15.747,34 iva esclusa per un totale di € 17.322,07;
- **DI APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto in data 20.10.2023;

Si attesta la conformità del presente atto ai principi dell'ex art. 1 della L. nr. 241/1990

IL RESPONSABILE DELL'AREA

ing. Pietro D'Orazio

