




COMUNE DI LENOLA

PROVINCIA DI LATINA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Socio Associazione Nazionale Città dell'Olio



Via Municipio, 8 C.A.P. 04025
Tel. 0771/595837 Fax 0771/588181
c.f. 81003310596

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA - URBANISTICA n. 360 del 23.12.2022

Oggetto: **Bando per le misure a favore delle attività di compostaggio per la riduzione della frazione organica. (CUP: D31E18000160002). APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE**

Visto di compatibilità contabile attestante ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A punto 2 del D.L. 78 - 2009 convertito con legge 109 /2009;

Il Resp.le Area Tecnica
f.to ing. Pietro D'Orazio

Data, 23.12.2022

Visto per la regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 153 d.lgs 267 del 18.8.2000.

Il Responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria
f.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data,

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Rep 1207

L'addetto alla pubblicazione
f.to Immacolata Fasolo

Il Resp.le Area Tecnica

Data, 27 DIC. 2022

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 23.12.2022



Il Resp.le Area Tecnica
Ing. Pietro D'Orazio


IL RESPONSABILE DELL'AREA


nella persona dell'ing. Pietro D'Orazio, giusto Decreto Sindacale Comune di Campodimele (LT) n. 1 del 03.01.2020 con il quale viene conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica dell'UII (Ufficio Unico Intercomunale) Campodimele, Lenola, Sperlonga a far data dal 03.02.2020;


PREMESSO che:

- con Determinazione del Servizio Tecnico-Urbanistica n. 104 del 03.10.2017 è stato conferito incarico alla Società Sviluppo Impresa Srl, con sede in Viale Pierluigi Nervi – Scala L 258 – LATINA – c.a.p. 04100 – P. I.V.A. n. 01699310593, per la predisposizione degli atti progettuali necessari per la partecipazione del bando regionale finalizzato alla concessione di contributo finanziario a favore delle attività di compostaggio e auto compostaggio per la riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio e Roma Capitale;
- con la Deliberazione di G.C. n. 106 del 05.10.2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto tecnico denominato "**Progetto di realizzazione di una stazione di compostaggio di comunità nel territorio del Comune di Lenola**", dell'importo complessivo di €. 100.000,00 (*Euro Centomila/00*), ripartito secondo il quadro economico di spesa allegato allo stesso atto;
- con la Deliberazione di G.C. n. 137 del 14.12.2017, immediatamente esecutiva, ai fini dell'ammissione a contributo, sono state approvate integrazioni al progetto tecnico denominato "**Progetto di realizzazione di una stazione di compostaggio di comunità nel territorio del Comune di Lenola**", dell'importo complessivo di €. 100.000,00 (*Euro Centomila/00*), ripartito secondo il quadro economico di spesa secondo quanto richiesto dalla Regione Lazio con nta n. 0622581 del 06.12.2017;
- con Determinazione regionale n. G08943 del 06.07.2018 questo Ente è stato ammesso a contributo per € 100.000,00;
- con Determinazione regionale n. G12879 del 12.10.2018 è stato impegnato l'importo del contributo a favore di questo Ente e attivate le procedure per l'erogazione del primo acconto del 20%;
- con determinazione n. 35/2018 è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva alla Società Sviluppo Impresa Srl, con sede in Viale Pierluigi Nervi – Scala L 258 – LATINA – c.a.p. 04100 – P. I.V.A. n. 01699310593;
- con nota n A/6 n. 01 acquisita al protocollo di questo Ente al n. 552 del 24.01.2020, la stessa Società ha comunicato di non poter aderire all'incarico ricevuto in quanto è stata posta in liquidazione;
- con la determinazione n 28 del 10.02.2020 è stata incaricata, in sostituzione della Società Sviluppo Impresa Srl, la Società di ingegneria PMF Srls con sede a Roma in Via Cassia n. 1170 P.I. 13740471001, per la predisposizione della progettazione esecutiva, della Direzione Lavori e del Coordinamento sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione del progetto di che trattasi, per l'importo di € 7.935,14;
- con nota prot 4338 del 14.05.2020 la Società PMF Srls ha trasmesso nuovo Quadro Economico, Computo metrico estimativo e progetto esecutivo comprensivo degli allegati come di seguito elencati: CME, CS, Piano Manutenzione Pergolato legno, Relazione tecnica illustrativa, Tav. 1, Tav. 2, Tav. 3, Tav. 4, Tav. 5, Tav. 6;
- con determinazione numero 104/2020 dell'Area Tecnica del Comune di Lenola è stato approvato il progetto esecutivo riferito alla "Realizzazione di una stazione di compostaggio di comunità nel territorio del Comune di Lenola" trasmesso dalla Società di ingegneria PMF Srls con sede a Roma in via Cassia n. 1170 P.I. 13740471001 completo degli allegati come elencati in premessa;
- la soc. di Ingegneria PMF Srls ha trasmesso, successivamente alla approvazione della progettazione esecutiva, integrazione del progetto stesso costituito dai seguenti elaborati:

 Tav1_INQUADRAMENTO GENERALE


 Tav2_PIANTA LIVELLO 00 E PROSPETTI COPERTURA


 Tav3_PIANTA COPERTURA, PROSPETTO COPERTURA TRASVERSALE E DETTAGLIO CANCELLO SCORREVOLE


 Tav4_DETTAGLI SOLETTA FONDAZIONE


 Tav5_DETTAGLI E COLLEGAMENTI


 Tav6_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI

 Tav7_COMPUTO ONERI SICUREZZA

 Tav8_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

 Tav9_QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

 Tav10_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

 Tav11_PIANO MANUTENZIONE LEGNO

- il progetto esecutivo aggiornato, come trasmesso dalla soc. PMF Srls, è stato verificato e validato dal R.U.P. ing. Pietro D'Orazio, visto l'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida ANAC, con verbale prot. 10439 del 11.12.2020;
- con determinazione n. 279 del 23.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo riferito alla "Realizzazione di una stazione di compostaggio di comunità nel territorio del Comune di Lenola" trasmesso dalla Società di ingegneria PMF Srls con sede a Roma in via Cassia n. 1170 P.I. 13740471001 completo degli allegati come elencati in premessa e sopra riportati e nel contempo approvato il quadro economico che prevede la fornitura, installazione, collaudo di una macchina elettromeccanica compostatrice a ciclo aerobico per importo pari a € 56.200,00 oltre i.v.a. al 10%;
- per l'esecuzione dei lavori è stata effettuata procedura R.D.O. n. 2722762 sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) con procedimento "affidamento diretto" richiedendo offerta alla ditta S4 MOLINARO COSTRUZIONI s.r.l. p. iva e cod. fisc. n. 02999540590 con sede in Lenola alla via G. Marconi n. 08, pec s4molinarocostruzionisrl@pec.it amm.re Salvatore Molinaro c.f. MLNSVT50M12E527N;
- con determinazione n. 291 del 31.12.2020 i lavori sono stati affidati alla ditta S4 MOLINARO COSTRUZIONI s.r.l. p. iva e cod. fisc. n. 02999540590 con sede in Lenola alla via G. Marconi n. 08, pec s4molinarocostruzionisrl@pec.it amm.re Salvatore Molinaro c.f. MLNSVT50M12E527N per importo pari a € 22.470,83 oltre € 1.110,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per importo escluso iva pari a € 23.580,83 avendo offerto un ribasso pari al 2,50 % sull'importo a base d'asta;
- con determinazione n. 290 del 31.12.2020 è stata affidata la fornitura, installazione, collaudo di una macchina elettromeccanica compostatrice a ciclo aerobico, come da progetto redatto dalla soc. PMF Srls e approvato con determinazione n. 179 del 23.12.2020, e secondo le condizioni di gara, per importo pari a € 49.456,00 oltre iva al 10% per totale pari a € 54.401,60 alla ECOPANS srl con sede in via Val di Sur 32/34 - Gardone Riviera (BS) p. iva e cod. fisc. 03956040988 pec ecopans@lamiapec.it amm.re unico Claudio Pansa pec PNSCLD73E22H717L avendo offerto un ribasso pari al 12,00 % sul valore base d'asta;
- in data giugno 2021 la Direzione dei Lavori ha trasmesso perizia di assestamento e I stato di avanzamento lavori che coincide con l'importo dello stato finale per importo pari a € 22.406,68 al netto del ribasso d'asta e inclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la perizia è stata necessaria, come descritto nella relazione del Direttore dei lavori, in quanto *per quanto concerne la recinzione, che da computo era prevista con un muretto, si è provveduto all'installazione di pannelli di recinzione tipo "Orsogrill" imbullonati a terra e in considerazione della presenza dell'illuminazione pubblica nelle vicinanze dell'area oggetto dell'intervento, viene eliminata la voce n. 25 relativa al corpo illuminante;*
- con tale perizia di assestamento si riscontra economia ed in particolare l'importo contrattuale di € 23.580,83 oltre iva al 10% per totale pari a € 25.938,91 si modifica in € 22.406,68 oltre iva al 10% per totale € 24.647,35 con valore economia, ulteriore rispetto al ribasso, pari a € 1.291,56;
- con determinazione n. 286 del 02.12.2021 è stato approvato il quadro economico finale e post affidamenti che è il seguente:

A Lavori (di cui € 1.110,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 22.406,68
B Forniture (macchina compostatrice, hopper, biofiltri, contenitori carrellati)	€ 49.456,00
C Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C.1 Spese tecniche per progettazione, Coordinamento Sicurezza e Direzione Lavori	€ 8.196,72
C.2 Fondi per funzioni tecniche R.U.P. (art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)	€ 1.593,00
C.3 iva sui lavori (10% di A)	€ 2.240,67
C.4 iva sulle forniture (10% di B)	€ 4.945,60
C.5 iva sulle spese tecniche (22% di C.1)	€ 1.803,28
C tot (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)	€ 18.779,27
TOTALE (A+B+C)	€ 90.641,95
D. Economie (€ 100.000,00 - € 90.641,95)	€ 9.358,05
E. Totale finanziamento	€ 100.000,00

- con determinazione n. 23 del 31.01.2022 è stato liquidato a personale interno l'incentivo ai sensi dell'art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. per importo pari ad € 1.593,00 in conformità al quadro economico riepilogativo;

DATO ATTO che:

- è risultato necessario procedere ad eseguire opere integrative presso la stazione di compostaggio consistenti in installazione punto acqua, impianto TVCC di videosorveglianza e impianto di illuminazione della compostiera e tali opere, a seguito dell'autorizzazione della Regione Lazio nota n. 0609038 acquisita al protocollo dell'ente in data 11.07.2022 n. 5655 per l'utilizzo delle economie per € 9.343,75, sono state affidate, con determinazione dell'Area 2 n. 323 del 05.12.2022 sono state affidate alla stessa ditta S4

MOLINARO COSTRUZIONI s.r.l. p. iva e cod. fisc. n. 02999540590, regolarmente completate e liquidate con determinazione dell'Area 2 n. 351 del 16.12.2022;

VISTO

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”;
- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare art. 113 c. 2 ;
- la deliberazione di C.C. n. 9 del 29/02/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022;

D E T E R M I N A

- per le motivazioni nelle premesse richiamate che qui si intendono integralmente riportate,
- di **APPROVARE** la relazione relativa alla rendicontazione finale allegata alla presente;
 - di **DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sull'albo pretorio on line di questo comune ai sensi dell'art. 32 comma1 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personal identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
 - di **DARE ATTO**, altresì, che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. nr. 33/2013 “Decreto Trasparenza” e dell'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012.

Si attesta la conformità del presente atto ai principi dell'ex art. 1 della L. nr. 241/1990.

il Responsabile Area Tecnico Urbanistica

ing. Pietro D'Orazio

